

MARCHES INTEGRANT DES CLAUSES SOCIALES - COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS
REPORTING A FIN DECEMBRE 2009

	Objectifs insertion inscrits	Réalisé au 31/12/2009	% atteinte objectifs
PRU	69 425	45 367	62%
HORS PRU	101 522	75 541	74%
TOTAL	157 661	120 908	75%

MARCHES					ENTREPRISES & ENGAGEMENTS D'INSERTION										MODALITES EMPLOI / INSERTION				
Ref. marché	Territoire	ANRU	MO	Etat d'avanc.	Intitulé du marché	Type de marché	Corps d'Etat	Entreprise attributaire	Date début	Date fin	Durée (en mois)	Engagement insertion	Réalisé	% atteinte objectifs	Solution choisie par l'entreprise	Modalité	Opérateur		
												Heures							
AULNAY SOUS BOIS - MARCHES HORS ANRU												101 522	75 541	74%					
Commune d'Aulnay-sous-Bois												96 337	69 692	72%					
Marchés en cours												75 322	48 903	65%					
9	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	Ville ASB	En cours	Collecte OM	Collecte OM	Collecte OM	SITA	1-mars-06	1-déc.-09	44	27 600	31 185	113%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER		
									1-janv.-10	31-déc.-10	12	7 530			Mutualisation	ETTI	ID'EES INTERIM		
25	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	Ville ASB	En cours	Marché de nettoyage des locaux communaux (2007, renouvelable en 2008, 2009, 2010)	Nettoyage	Nettoyage	ANER	1-août-07	31-juil.-08	12	4 500	4 946	110%	Solution mixte	AI/ETTI	M2ER Embauche directe		
									1-août-08	31-juil.-09	12	4 500	5 475	122%	Solution mixte	AI/ETTI	M2ER Embauche directe		
									1-août-09	31-juil.-10	12	4 500	2 632	58%	Solution mixte	AI/ETTI	M2ER Embauche directe		
									1-août-10	31-juil.-11	12	4 500	0	0%					
44	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	Ville ASB	En cours	Travaux de taille des arbres conduits en formes architecturées (2008, ren. 2009, 2010, 2011)	Espaces Verts	Elagage	Groupement CHAMPEROUX	1-oct.-08	31-déc.-08	3	150	334	223%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER		
									1-janv.-09	31-déc.-09	12	600	567	95%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER		
									1-janv.-10	31-déc.-10	12	600	0	0%					
									1-janv.-11	31-déc.-11	12	600	0	0%					
35	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	Ville ASB	Dém.	Fourniture et plantation d'arbres d'ornement sur espaces verts et alignements	Espaces Verts	Agent espaces verts	ELAN	13-mars-09	2-mai-09	2	101	39	39%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER		
									1-janv.-10	31-déc.-10	12	101	0	0%					
									1-janv.-11	31-déc.-11	12	101	0	0%					
70	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	Ville ASB	En cours	Opération assainissement CERES	Assainissement	Assainissement	SMPRB COLAS	26-mai-09	1-déc.-09	6	1 150	972	84%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER		
47	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	Ville ASB	En cours	Construction d'une halle d'athlétisme au Moulin Neuf	Construction	Charpente	WALTER	31/09/2009	30-sept.-09	1	35	0	0%					
						VRD	SACER	150				176	117%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER			
						Chauffage	HECQ	60				70	117%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER			
61	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	Ville ASB	En cours	Exploitation de la déchetterie municipale en 2009 et renouvelable éventuellement au 01er janvier de chaque année jusqu'en 2012	Déchetterie	Déchetterie	SITA	1-sept.-09	31/12/2009	4	600	579	97%	Mutualisation	AI/ETTI	SITA REBOND		
									1-janv.-10	31/12/2010	12	1 820	0	0%					
									1-janv.-11	31/12/2011	12	1 820	0	0%					
									1-janv.-12	31/12/2012	12	1 820	0	0%					
41	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	Ville ASB	En cours	Entretien, grosses réparations et aménagement des voies communales pour l'année 2009, renouvelable jusqu'en 2012	Bail entretien voirie	Bail entretien voirie	EMULITHE	24-août-09	31-déc.-09	4	360	50	14%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER		
										SACER				360	538	149%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER
										EMULITHE				1 078	0	0%			
										SACER	1-janv.-10	31-déc.-10	12	1 078	1 035	96%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER
										EMULITHE				1 078	0	0%	Mutualisation	ETTI	ID'EES INTERIM
				Prév.				SACER	1-janv.-01	31-déc.-11	12	1 078	0	0%					
				Prév.				EMULITHE	1-janv.-12	21-déc.-12	12	1 078	0	0%					
				Prév.				SACER				1 078	0	0%					
52	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	Ville ASB	Prév.	Entretien de l'éclairage public et des illuminations pour l'année 2009 éventuellement 2010 et 2011	Bail éclairage	Bail éclairage	BENTIN	2-nov.-09	1-janv.-11	36	3168	307	10%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER		
															Mutualisation	ETTI	ID'EES INTERIM		
36	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	Ville ASB	Prév.	Travaux de taille des arbres conduits en formes libre (2009, ren. 2010, 2011, 2012)	Espaces Verts	Elagage	SMDA	26-oct.-09	31-déc.-09	2	100							
									1-janv.-10	31-déc.-10	12	576							
									1-janv.-11	31-déc.-11	12	576							
									1-janv.-12	31-déc.-12	12	576							
59	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	Ville ASB	Prév.	Changement des canalisations d'eaux usées - rue Loewel - Assainissement	Assainissement	Assainissement	SOBEA	26-oct.-09	21-déc.-09	2	300							
Marchés Prévisionnels (Attribués et Appel d'offres en cours)												785	0	3%					
91	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	Ville ASB	Prév.	Aménagement des Impasses donnant sur les berges du Canal	Aménagement	Lot 1 : VRD	UNION TRAVAUX	1-déc.-09	30-mars-10	4	260							
95	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	Ville ASB	Prév.	Aménagement Rue Auguste Blanqui	Aménagement	Lot 1 : VRD	EMULITHE	1-janv.-10	31-mars-10	3	290							
96	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	Ville ASB	Prév.	Opération Arthur Chevalier	Assainissement	Assainissement	AO en cours	4-janv.-10	30-avr.-10	4	235							
Marchés terminés												20 230	20 789						
71	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	Ville ASB	Dém.	Boulevard urbain - Travaux de plantationn Terre Plein Central et Ilots	Espaces Verts	Agent espaces verts	JARDI PARC	16-mars-09	30-mars-09	02 semaines	70	77	110%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER		
67	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	Copropriété de la Morée	En cours	Réhabilitation de la copropriété de la Morée	Réhabilitation	Entreprise générale	BATEG	3-juin-08	30-mars-09	10	ND	17	#VALEUR!	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER		
												ND	42	#VALEUR!	Sous-Traitance	EI	La Rochelle		
												ND	128	#VALEUR!	Sous-Traitance	EI	Ménage Service		
42	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	Ville ASB	En cours	Bail entretien de la voirie	Bail entretien voirie	TP-VRD	EMULITHE	1-mars-08	30-avr.-09	14	720	810	113%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER		
	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	Ville ASB	En cours	Bail entretien de la voirie	Bail entretien voirie	TP-VRD	SACER	mars-08	30-avr.-09	14	720	255	35%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER		
10	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	Ville ASB	Terminé	Marché Bail Entretien électricité	Bail éclairage	Bail éclairage	BENTIN	1-janv.-05	30-avr.-09	51	5400	5644	105%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER		
															Embauche directe	Embauche directe	Emb		
8	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	Ville ASB	En cours	Travaux de taille et d'abattage d'arbres assouchement	Elagage	Espace vert : élagage	SMDA	1-juin-05	31-déc.-08	11-févr.-00	4 080	4 609	113%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER		
56	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	Ville ASB	Terminé	Retournement de l'école Ormeteau	Aménagement	Lot 1 : VRD	SACER	16-juin-08	30-nov.-08	5	350	491	140%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER		



**MARCHES INTEGRANT DES CLAUSES SOCIALES - COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS
REPORTING A FIN DECEMBRE 2009**

	Objectifs insertion inscrits	Réalisé au 31/12/2009	% atteinte objectifs
PRU	69 425	45 367	62%
HORS PRU	101 522	75 541	74%
TOTAL	157 661	120 908	75%

MARCHES							ENTREPRISES & ENGAGEMENTS D'INSERTION							MODALITES EMPLOI / INSERTION				
Ref. marché	Territoire	ANRU	MO	Etat d'avanc.	Intitulé du marché	Type de marché	Corps d'Etat	Entreprise attributaire	Date début	Date fin	Durée (en mois)	Engagement insertion	Réalisé	% atteinte objectifs	Solution choisie par l'entreprise	Modalité	Opérateur	
												Heures						
30	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	Ville ASB	Terminé	Redoublement de l'école Carnot	Aménagement	Lot 2 : Espaces Verts	MABILLON	10-juin-08	30-nov-08	0	70	178	254%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER	
46	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	Ville ASB	Terminé	Aménagement des espaces extérieurs du foyer André Romand	Aménagement	Lot 1 : VRD	RTP	7-juil.-08	30-oct.-08	3,7	105	86	82%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER	
							Lot 3 : Espaces Verts	JARDI PARC			0,0	45	35	78%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER	
45	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	Ville ASB	Terminé	Aménagement des locaux pour la direction	Construction	Entreprise générale	ECB	3-juin-08	31-déc.-08	7	240	149	385%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER	
													775		Sous-Traitance	EI	Sadika	
50	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	Ville ASB	Terminé	Travaux de voirie dans les cours d'école	Aménagement	Lot unique : voirie	EMULITHE	7-juil.-08	30-août-08	2	300	300	100%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER	
58	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	Ville ASB	Terminé	Aménagement de la rue Augustine	Aménagement	Lo1 : VRD	COLAS	4-août-08	15-sept.-08	1	175	150	86%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER	
57	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	Ville ASB	Terminé		Aménagement	Lot 1 : VRD	UNION TRAVAUX	23-août-08	30-sept.-08	1	175	183	105%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER	
32	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	Ville ASB	Terminé	Aménagement des espaces publics de Balagny	Aménagement	TP-VRD	UNION TRAVAUX	17-sept.-07	30-mai-08	8	500	534	107%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER	
							Espaces Verts	ELAN				80	78	98%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER	
15	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	Ville ASB	Terminé	Marché de voirie: Rue jule Valles	Aménagement	TP-VRD	JEAN LEFEBVRE	1-avr.-06	31-déc.-06	9	450	438	97%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER	
14	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	Ville ASB	Terminé	Extension Hôtel d'activité	Production	CONSTRUCTION	BRUYERE / QUILLE	1-avr.-06	5-mars-07	11	1 600	1 595	100%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER	
12	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	Ville ASB	Terminé	Construction du gymnase Quartier Nord	Production	Construction	DEMATHIEU & BARD	2-mai-06	6-mars-07	10	3 000	1 862	62%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER	
13	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	Ville ASB	Terminé	Reconstruction du foyer Club Le Hameau	Production	Maçonnerie	CARL CONSTRUCTION	1-sept.-06	1-janv.-07	4	300	387	129%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER	
16	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	Ville ASB	Terminé	Aménagement des abords du gymnase rose des vents	Aménagement	TP-VRD	SACER	1-déc.-06	15-mars-07	3	300	175	58%	Sous-Traitance	ACI	Le Ricochet	



**MARCHES INTEGRANT DES CLAUSES SOCIALES - COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS
REPORTING A FIN DECEMBRE 2009**

	Objectifs insertion inscrits	Réalisé au 31/12/2009	% atteinte objectifs
PRU	69 425	45 367	62%
HORS PRU	101 522	75 541	74%
TOTAL	157 661	120 908	75%

MARCHES					ENTREPRISES & ENGAGEMENTS D'INSERTION										MODALITES EMPLOI / INSERTION			
Ref. marché	Territoire	ANRU	MO	Etat d'avanc.	Intitulé du marché	Type de marché	Corps d'Etat	Entreprise attributaire	Date début	Date fin	Durée (en mois)	Engagement insertion	Réalisé	% atteinte objectifs	Solution choisie par l'entreprise	Modalité	Opérateur	
												Heures						
22	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	Ville ASB	Terminé	Réfection stade Belval	Aménagement	Maçonnerie du paysage	EnviroSport	2-juil.-07	30-sept.-07	3	350	351	100%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER	
11	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	Ville ASB	Terminé	Construction de l'hôtel de police municipale	Production	CONSTRUCTION	BRUYERE / QUILLE	1-juin-04	30-mai-05	12	1 200	1 440	120%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER	
OPHLM												5 185	5 850	113%				
Marchés en cours												2 420	2 504	103%				
64	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	OPHLM	En cours	Nettoyage bâtiments OPHLM		Nettoyage	Nettoyage	ANER	1-févr.-08	1-févr.-12	47	860	1 231	143%	Solution mixte	Embauche directe	Embauche directe
							Nettoyage	Nettoyage									AI/ETTI	M2ER
							Nettoyage	Nettoyage	MAINTENANCE INDUSTRIE	1-févr.-08	1-févr.-12	47	1 560	1 074	69%	Solution mixte	Embauche directe	Embauche directe
							Nettoyage	Nettoyage									AI/ETTI	M2ER
100	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	OPHLM	En cours	Entretien bâtiments OPHLM 2009 (marché renouvelable 2010-2011)	Réhabilitation	Réhabilitation	NP2D	16-nov.-09	31-déc.-09					Embauche directe	Embauche directe	Emb	
Marchés terminés												2 765	3 346	121%				
39	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	OPHLM	Terminé	Résidentialisation Mitry	Résidentialisation	BTP	Carl Construction	1-oct.-08	?	?		150	158	105%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER
							Revêtement de sol	PMP					NC	2	0%	Sous-Traitance	ACI	PIM
							Peinture	Stratégie Expo					NC	325	0%	Sous-Traitance	ACI	PIM
								Combeth Serith					NC	341	0%	Embauche directe		Embauche directe

MARCHES INTEGRANT DES CLAUSES SOCIALES - COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS
REPORTING A FIN DECEMBRE 2009

	Objectifs insertion inscrits	Réalisé au 31/12/2009	% atteinte objectifs
PRU	69 425	45 367	62%
HORS PRU	101 522	75 541	74%
TOTAL	157 661	120 908	75%

MARCHES					ENTREPRISES & ENGAGEMENTS D'INSERTION										MODALITES EMPLOI / INSERTION			
Ref. marché	Territoire	ANRU	MO	Etat d'avanc.	Intitulé du marché	Type de marché	Corps d'Etat	Entreprise attributaire	Date début	Date fin	Durée (en mois)	Engagement insertion	Réalisé	% atteinte objectifs	Solution choisie par l'entreprise	Modalité	Opérateur	
												Heures						
							TP-VRD	RTP				600	505	84%	Sous-Traitance	ACI	PIM	
20	Aulnay	Hors PRU - Aulnay	OPHLM	Terminé	Réhabilitation	Réhabilitation	Peinture	Belkacem	16-avr.-06	15-nov.-06	7	2 015	2 015	100%				
MARCHES ANRU : PRU AULNAY SOUS BOIS												69 425	45 367	62%				
COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS												5 187	4 374	84%				
Marchés en cours												630	948	150%				
55	Aulnay	PRU Aulnay	Ville ASB	En cours	Aménagement d'un parking paysager Place Degas	Aménagement	Lot 1 : VRD	JEAN LEFEBVRE	20-avr.-09	20-août-09	4	455	878	193%	Mutualisation	AI/ETTI	HEXA PREST	
	Aulnay	PRU Aulnay	Ville ASB	En cours		Aménagement	Lot 2 : Eclairage	BENTIN	20-avr.-09	20-août-09	4	70	70	100%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER	
	Aulnay	PRU Aulnay	Ville ASB	En cours		Aménagement	Lot 3 : Serrurerie	ELAN	20-avr.-09	20-août-09	4	105	0	0%				
38	Aulnay	PRU Aulnay	Ville ASB	En cours	Aménagement d'une nouvelle voie aux Etangs Ouest	Aménagement	Assainissement	EMULITHE	1-oct.-09	1-janv.-10	3	212	136	64%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER	
															Mutualisation	ETTI	ID'EES INTERIM	
Marchés Prévisionnels (Attribués et Appel d'offres en cours)												1 532	0	0%				
88	Aulnay	PRU Aulnay	Ville ASB	Prév	Aménagement espaces publics aux Etangs Ouest	Aménagement	Voirie	EIFPAGE TP	oct-09	févr-10	4	170						
89	Aulnay	PRU Aulnay	Ville ASB	Prév	Aménagement Rue de la Balance	Aménagement	Lot 1 : V.R.D	SACER	nov-09	mars-10	4	300						
90	Aulnay	PRU Aulnay	Ville ASB	Prév	Aménagement de la rue de Tourville Ouest	Aménagement	Lot 1 : V.R.D	EMULITHE	Fin Nov. 2009	Fin Fev 2010	3	250						
92	Aulnay	PRU Aulnay	Ville ASB	Prév	Aménagement de la Rue Abraham Duquesne	Aménagement	Lot 1 : V.R.D	SACER	01/12/2009	31/01/2010	2	120						
93	Aulnay	PRU Aulnay	Ville ASB	Prév	Aménagement de l'allée des Gémeaux	Aménagement	Lot 1 : V.R.D	JEAN LEFEBVRE	01/12/2009	28/02/2010	3	220						
94	Aulnay	PRU Aulnay	Ville ASB	Prév	Aménagement Rue Christophe Colomb prolongé	Aménagement	Lot 1 : V.R.D	EMULITHE	01/12/2009	30/01/2010	2	260						
	Aulnay	PRU Aulnay	Ville ASB	Prév	Accompagnement résidentiel ALIZES NORD													
Marchés terminés												3 025	3 426	113%				
54	Aulnay	PRU Aulnay	Ville ASB	En cours	Aménagement d'une voie nouvelle rue Alessandro Botticelli, quartier Edgar Degas	Aménagement	Lot 1 : TP-VRD	EMULITHE	4-mai-09	20-août-09	3	300	485	162%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER	
31	Aulnay	PRU Aulnay	Ville ASB	Terminé	Dévolement et création d'un réseau EPU	Aménagement	Assainissement	COLAS	1-oct.-08	1-mars-09	5	256	117	46%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER	
19	Aulnay	PRU Aulnay	Ville ASB	Terminé	ZEPHYR - BRISE 2 - Travaux d'assainissement - voirie	Aménagement	TP-VRD	RTP	1-juin-06	15-déc.-07	18	1 200	1 444	120%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER	
26	Aulnay	PRU Aulnay	Ville ASB	Terminé	Requalification de la Place Degas	Aménagement	TP-VRD	APPTA (groupe EIFPAGE)	17-janv.-08	1-juin-08	4	765	450	59%	Sous-Traitance	ACI	PIM	
43	Aulnay	PRU Aulnay	Ville ASB	Terminé	Prolongement de la rue de Savigny	Aménagement	TP-VRD	LINEA BTP	7-avr.-08	15-juin-08	2	150	194	129%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER	
24	Aulnay	PRU Aulnay	Ville ASB	Terminé	Marché d'assainissement	Aménagement	Assainissement	NFEE	3-sept.-07	3-déc.-07	3	152	206	136%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER	
23	Aulnay	PRU Aulnay	Ville ASB	Terminé	Aménagement des espaces extérieurs du square de la Brise	Aménagement	TP-VRD	RTP	9-juil.-07	15-déc.-07	5	200	258	129%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER	
17	Aulnay	PRU Aulnay	Ville ASB	Terminé	Dévolement et raccords réseaux de l'ilot ACI	Aménagement	Assainissement	TPF SA	20/11/2006	28/01/2007	2	151	145	96%	Sous-Traitance	ACI	PIM	
18	Aulnay	PRU Aulnay	Ville ASB	Terminé	Marché de viabilisation	Aménagement	Assainissement	APPIA	26-juin-06	26-févr.-07	8	151	129	85%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER	
LOGEMENT FRANCILIEN												66 798	39 492	59%				
Marchés en cours												8 601	11 803	137%				
30	Aulnay	PRU Aulnay	LF	En cours	Démolition des tours du Galion	Démolition	Démolition	GENIER DEFORGE	18-févr.-08	30-mai-10	27	1 850	476	26%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER	
				7-sept.-09					31-déc.-09	Mutualisation					AI/ETTI	M2ER		
				4-janv.-10					31-mai-10									
				1-juin-10					31-déc.-10									
29	Aulnay	PRU Aulnay	LF	En cours	Démolition des tours Aquilon 1,2 et 3	Démolition	Démolition	MELCHIORRE	1-sept.-08	1-sept.-10	24	2 691	804	30%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER	
																Mutualisation	ETT	ADIA
66	Aulnay	PRU Aulnay	LF	En cours	Construction de l'ilot C/D	Construction	Construction	BOUYGUES	1-oct.-08	30-mai-10	20	4 060	10 523	259%	Sous-Traitance	EI	Ménage & Propreté	
																Embauche directe		Embauche directe
																Mutualisation	AI/ETTI	M2ER
Marchés prévisionnels (Attribués et Appel d'offres en cours)												39 345						
76	Aulnay	PRU Aulnay	LF	Prév	Réhabilitation ZEPHYR et ALIZES NORD - Tranche 4 : 288 logements Résidentialisation ZEPHYR et ALIZES NORD - Tranche 04 : 288 logements	Réhabilitation	Réhabilitation	BATEG	1-nov.-09	1-nov.-11		9 000						
77	Aulnay	PRU Aulnay	LF	Prév	Réhabilitation Centre DEGAS E/O - Tranche 5 : 322 logements	Réhabilitation	Réhabilitation	DUMEZ	1-nov.-09	1-nov.-11		13 550						
78	Aulnay	PRU Aulnay	Coopération et Famille (ape)	Prév	Construction "Les Lilas" : 11 logements	Construction	Construction	AO en cours	1-nov.-09	1-mai-11		490						

MARCHES INTEGRANT DES CLAUSES SOCIALES - COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS
REPORTING A FIN DECEMBRE 2009

	Objectifs insertion inscrits	Réalisé au 31/12/2009	% atteinte objectifs
PRU	69 425	45 367	62%
HORS PRU	101 522	75 541	74%
TOTAL	157 661	120 908	75%

MARCHES					ENTREPRISES & ENGAGEMENTS D'INSERTION										MODALITES EMPLOI / INSERTION													
Ref. marché	Territoire	ANRU	MO	Etat d'avanc.	Intitulé du marché	Type de marché	Corps d'Etat	Entreprise attributaire	Date début	Date fin	Durée (en mois)	Engagement insertion	Réalisé	% atteinte objectifs	Solution choisie par l'entreprise	Modalité	Opérateur											
												Heures																
79	Aulnay	PRU Aulnay	Coopération et Famille (gpe LF)	Prév	Construction "Livry Gargan "Arago"" : 34 logements	Construction	Construction	AO en cours		1-nov.-10		3 430																
80	Aulnay	PRU Aulnay	LF	Prév	Construction "Les Etangs Ouest - collectifs" : 100 logements	Construction	Construction	AO en cours	1-déc.-09	1-juil.-11		12 000																
99	Aulnay	PRU Aulnay	LF	Prév	Résidentialisation : 100 logements	Résidentialisation	Résidentialisation	AO en cours	1-nov.-09	1-nov.-11		875																
Marchés terminés												18 852	27 689	147%														
40	Aulnay	PRU Aulnay	LF	En cours	Marchés de construction Ilot A	Production		Manutention	BOUYGUES	15-sept.-07	1-mars-09	17	3 700	4 258	115%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER										
								Peinture							Sous-Traitance	ACI	Le Ricochet											
								Nettoyage							Sous-Traitance	EI	Ménage & Propreté											
								Gardiennage							Embauche directe		Embauche directe											
6	Aulnay	PRU Aulnay	LF	En cours	ETANGS - Démolition de 4 tours C1 à C4	Démolition	Démolition	GENIER DEFORGE	1-nov.-06	31-déc.-08	26	2 140	3 175	148%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER											
3	Aulnay	PRU Aulnay	LF	Terminé	ZEPHYR - tranche 1 & 2 - Residentialisation	Résidentialisation		TP-VRD	TPM	16-mars-06	30-janv.-09	34	400	425	106%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER										
								Serrurerie	MATHIEU				80	123	154%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER										
								Espaces verts	ESPACE DECO				195	403	207%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER										
								Electricité	BENTIN				70	0	0%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER										
								Lot1 : VRD / Lot 4 : Espaces Verts	ISS ESPACES VERTS				472	784	166%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER										
28 / 48	Aulnay	PRU Aulnay	LF	En cours	ZEPHYR - Tranche 3 - Residentialisation & BRISE 1 Parking	Résidentialisation		Lot 2 : Electricité	BENTIN	1-juin-08	1-déc.-08	6	12	0	0%													
								Lot 3 : Serrurerie	S3M				102	126	124%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER										
								Nettoyage	ISS ESPACES VERTS				0	8		Sous-Traitance	EI	Ménage Service										
27	Aulnay	PRU Aulnay	LF	Terminé	ZEPHYR - Réhabilitation Tranche 3	Réhabilitation		GTM	1-déc.-07	30-sept.-08	10	1 800	3 090	172%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER											
4	Aulnay	PRU Aulnay	LF	Terminé	ZEPHYR - Tranche 1 & 2 - Réhabilitation Bât 41 à 43 et 48 à 55	Réhabilitation		Réhabilitation	GTM	20-avr.-06	30-nov.-07	19	7 000	11 535	165%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER										
								Plomberie	BEP 93							Mutualisation	AI/ETTI	M2ER										
								Nettoyage	Ménage Service							Sous-Traitance	EI	Ménage Service										
									Ricochet							Sous-Traitance	ACI	Ricochet										
7	Aulnay	PRU Aulnay	LF	Terminé	ALIZES - Démolition 2 cages d'escalier - Remaillage Est	Démolition	Démolition	MELCHIORRE SA	5-mars-07	1-juin-07	3	670	1 599	239%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER											
1	Aulnay	PRU Aulnay	LF	Terminé	Démolition Tour Dugay Trouin	Démolition	DEMOLITION	MICHEL LENNUYEUX	1-sept.-05	31-janv.-06		600	937	156%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER											
2	Aulnay	PRU Aulnay	LF	Terminé	Merisier B1 - Residentialisation	Résidentialisation	Espaces Verts	JARDEM	21-avr.-06	30-mars-07	11	111	117	105%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER											
5	Aulnay	PRU Aulnay	LF	Terminé	ZEPHYR - Démolition 5 cages (Bât 43,47,55,58,74)- Remaillage Ouest	Démolition	Démolition	GENIER DEFORGE	30-juin-06	30-avr.-07	10	1 500	1 110	74%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER											
LOGIH												6 755	1 502	22%														
Marchés prévisionnels												6 755	1 502	22%														
53	Aulnay	PRU Aulnay	LOGIH	En cours	Construction de 76 logements - Ilot B - Quartier Vélodrome	Production		Lot n°1 : Gros Œuvre	DROUET	17-juin-09	1-juin-10	11	4270	1 206	28%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER										
																Mutualisation	ETTI	ID'EES INTERIM										
																Sous-Traitance	EI	Ménage & Propreté										
																Mutualisation	ETT	SMART LCO										
	Aulnay	PRU Aulnay	LOGIH	Prév												Lot n°2 : Ravalement, Bardage bois	LES RAVALEURS FRANCLIENS		70									
	Aulnay	PRU Aulnay	LOGIH	Prév												Lot n°3 : Etanchéité,	CHAPELEC		105									
	Aulnay	PRU Aulnay	LOGIH	Prév												Lot n°4 : Charpente	CHAPELEC		105									
	Aulnay	PRU Aulnay	LOGIH	En cours												Lot n°6 : Menuiseries extérieures	LES ZELLES	31-août-09	30-nov.-09	3	105	296	282%	Mutualisation	AI/ETTI	M2ER		
																Lot n°7 : Serrurerie, Métallerie	ORBI METAL		70									
	Aulnay	PRU Aulnay	LOGIH	Prév												Lot n°8 : Cloisons, doublages, faux plafonds	OCM		210									
	Aulnay	PRU Aulnay	LOGIH	Prév												Lot n°9 : Menuiseries intérieures	JP-BAT		70									
	Aulnay	PRU Aulnay	LOGIH	Prév												Lot n°10 : Electricité courants faibles	HUGNOT VINCENT		105									
	Aulnay	PRU Aulnay	LOGIH	Prév												Lot n°11 : Plomberie, sanitaire	EURES		210									
	Aulnay	PRU Aulnay	LOGIH	Prév												Lot n°12 : Chauffage Ventilation	EURES		210									
	Aulnay	PRU Aulnay	LOGIH	Prév												Lot n°13 : Revêtements des sols souples	DE SOUSA		70									
	Aulnay	PRU Aulnay	LOGIH	Prév												Lot n°14 : Revêtements de sols durs	DE SOUSA		35									
	Aulnay	PRU Aulnay	LOGIH	Prév												Lot n°15 : Peinture	DE SOUSA		210									
	Aulnay	PRU Aulnay	LOGIH	Prév												Lot n°17 : VRD	RTP		525									
Aulnay	PRU Aulnay	LOGIH	Prév	Lot n°18 : Espaces Verts	RTP		385																					